市立病院建設に関する工程表（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事、レッドゾーン解除手続き、病院建設工事）

		令和３年度							令和４年度												令和５年度												令和６年度											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
●法面対策工事関係	【市が実施する法面対策工事】																																											
地質調査	土質等の調査 （ボーリング調査）				3か月																																							
測量設計	予備設計																																											
	現地調査				2か月																																							
	地形測量				2か月																																							
	対策工法の検討（波田堰含む）					工法協議等 3か月																																						
	県との工法協議																																											
	対策工法決定																																											
	実施設計								発注業務		3か月																																	
	県解除協議書類作成										3か月																																	
対策工事	法面対策工事 （波田堰対策含む）													発注業務	法面対策工事 6か月																													
●土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）指定解除の手続き	【市の法面対策工事により県が行う指定解除の手続き】																																											
計画準備	調査業務発注																			30日																								
対策工事の照査	現地調査、設計・工事の照査 特別警戒区域解除の確認																					70日																						
砂防フロンティア審査会	対策工事の照査に基づく専門家等による審査																							180日																				
県砂防課事前協議	事前協議書提出																													40 日														
県砂防課審査																																												
県協議	河川課、林務課、農政課　等 県庁内関係課協議																															15日												
市町村通知 市町村意見聴取 公表	協議結果通知 住民説明会等 特別警戒区域解除に関する公表																																30日											
告示進達	松本建設事務所→県砂防課																																											
解除告示手続き																																		25日										
告示	解除完了																																											
●病院建設工事																																												
基本設計									基本設計																																			
実施設計																					実施設計																							
建設工事																																	発注手続き		建設工事着手									